

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CABINA ELETTRICA E
DELLA INSTALLAZIONE DEL GRUPPO ELETROGENO E
DEI RELATIVI LAVORI EDILI COMPLEMENTARI DA
REALIZZARE NEL PALAZZO DEI NORMANNI

PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO NEI PREZZI E ALLE NORME
DI PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE GRUPPO ELETROGENO

IL PROGETTISTA

Ing. Massimo Inzerillo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Pasquale Riggio



ELABORATO N.

RE.07A

SCALA :

CRONOPROGRAMMA

REV. N.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
0	11.04.2006			
1	28.11.2014			

DIAGRAMMA TEMPORALE DELLE FASI LAVORATIVE

FASI LAVORATIVE	DIAGRAMMA TEMPORALE DELLE FASI LAVORATIVE					
	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6
1 Impianto Cantiere						
2 Realizzazione Scavo per Posa Tubazioni Collegamento Power-Center e Gruppo Elettrogeno						
3 Posa Tubazioni e Pozzetti di Collegamento Power-Center e Gruppo Elettrogeno e Ripristino della Pavimentazione						
4 Realizzazione Allacciamenti Elettrici ed Idraulici						
5 Dismissione Pompe Torre Evaporativa						
6 Dismissione Vecchia Torre Evaporativa						
7 Realizzazione Scavo per Posa Serbatoio Gasolio e Relativa Tubazioni						
8 Posa Serbatoio Gasolio e Relativa Tubazioni e Ripristino della Pavimentazione						
9 Dismissione Gruppo Elettrogeno						
10 Installazione di Gruppo Elettrogeno di Cantiere ed Alimentazione Provvisoria di Tutte le Vecchie Utenze Privilegiate (1 giorno)						
11 Esecuzione Opere di Demolizione e Rimozione Locale Gruppo Elettrogeno						
12 Montaggio Ponteggio Rampa Carrabile Ingresso Piazza Indipendenza e Realizzazione Apertura di Espulsione Locale Gruppo Elettrogeno						
13 Posa Persiana Antipioggia Lato Espulsione e Smontaggio Ponteggio Rampa Carrabile Ingresso Piazza Indipendenza						
14 Realizzazione Apertura di Aspirazione Locale Gruppo Elettrogeno e Posa Persiana Antipioggia						
15 Realizzazione Cunicoli Cavi e Tubazioni (Gessolo)						
16 Posa Cavi di Collegamento Power-Center e Gruppo Elettrogeno e Cavi Alimentazione Gruppo Antincendio						
17 Realizzazione Pavimentazione Locale Gruppo Elettrogeno						
18 Posa intonaco isolante Locale Gruppo Elettrogeno e Installazione Tiranti Marmite Gruppo Elettrogeno						
19 Installazione Canale Metallico Portacavi per Collegamento Power-Center e Gruppo Elettrogeno						
20 Installazione Gruppo Elettrogeno e Coulisse di Espulsione						
21 Installazione Marmite e Terminali di Scarico						
22 Realizzazione Opere Edili Ingresso e Disimpegno Locale Gruppo Elettrogeno e Completamento Posa Intonaco Isolante						
23 Realizzazione Pavimentazione Zona Accesso Locale Gruppo Elettrogeno						
24 Installazione Coulisse di Aspirazione						
25 Dismissione Quadretti Prese di Servizio Villa ed Installazione Nuovi Quadretti						
26 Installazione Quadro Gruppo Elettrogeno e Realizzazione Impianto Locale Gruppo Elettrogeno						
27 Dismissione Impianto Locale Autoclave						
28 Realizzazione Impianto Locale Autoclave e Zona Riserva Idrica						
29 Dismissione Impianto Locale Pompe Antincendio e Realizzazione Nuovo Impianto						
30 Modifica e Realizzazione Cunicoli Cavi Locale Cabina e Locali Annessi						
31 Demolizione Cavedio Collegamento Q.G.2 Locale Cabina						
32 Realizzazione Pavimentazione Locale Cabina e Locali Annessi						
33 Smontaggio Box Trasformatore (1 giorno)						
34 Dismissione Vecchi Quadri Q.E.B.T e Q.M.T. e Installazione Nuovi Quadri Q.M.T. e Q.E.B.T (1 giorno)						
35 Rimaneggiio Box Trasformatori (1 giorno)						
36 Dismissione Gruppo Elettrogeno di Cantiere e Allacciamento Nuovo Gruppo Elettrogeno						
37 Ribaltamento Linee dai Q.G.1, Q.G.2, Q.4 e Q.5 al Nuovo Quadro Q.E.B.T.						
38 Sostituzione Cavi Media Tensione Protezione Generale (1 giorno)						
39 Dismissione Q.G.1, Q.4 e Q.5 e Installazione Nuovo Quadro Q.E.G.S. (1 giorno)						
40 Ribaltamento Linee dai Q.G.1, Q.G.2, Q.4 e Q.5 ai Nuovi Quadri Q.E.B.T. e Q.E.G.S.						
41 Sostituzione linee Alimentazione Q.1, Q.2 e Q.3 e Realizzazione Postazione PC Officina per Sistema di Supervisione						
42 Spostamento Trasformatore Condizionamento Sala D'Ecole						
43 Dismissione Linee Notturne ed Emergenza in Uscita da Q.G.2						
44 Dismissione Q.G.2						
45 Dismissione Pedana in Legno e Manufatto in Muratura Uscita Cavi Locale Q.G.2						
46 Rifacimento Cavedio Collegamento Q.G.2 Locale Cabina						
47 Installazione Quadro Rifasamento Automatico						
48 Programmazione Sistema di Supervisione						
49 Collaudo impianti						
50 Smobilizzo e Pulizia Cantiere						